

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

16/05/2019
Página 1 de 8

Obra: 2018-8 - UBS PROGRESSO- NOVA
Cliente: MUNICIPIO DE ERECHIM

Endereço: RUA ESTEVÃO GAVENDA
Cidade: ERECHIM

		ETAPAS							
ITEM	Dados	1	2	3	4	5	6	7	8
1. SERVIÇOS GERAIS	Valor	30.687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2. FUNDAÇÕES	Valor	1.907,18	5.085,80	3.814,35	635,73	1.271,45	0,00	0,00	0,00
	Perc.	15,00 %	40,00 %	30,00 %	5,00 %	10,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3. INFRA-ESTRUTURA	Valor	2.486,47	12.432,33	9.945,86	4.972,93	4.972,93	4.972,93	4.972,93	4.972,93
	Perc.	5,00 %	25,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
4. SUPRA-ESTRUTURA	Valor	0,00	102.646,48	102.646,48	102.646,48	102.646,48	102.646,48	102.646,48	102.646,48
	Perc.	0,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
5. PAREDES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.996,16
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,00 %
6. COBERTURA	Valor	0,00	0,00	0,00	10.331,88	20.663,75	20.663,75	41.327,50	20.663,75
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,00 %	10,00 %	10,00 %	20,00 %	10,00 %
7. PAVIMENTAÇÃO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
8. REVESTIMENTOS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
9. IMPERMEABILIZAÇÃO	Valor	0,00	0,00	3.686,98	3.686,98	3.686,98	0,00	5.530,47	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	0,00 %	30,00 %	0,00 %
10. ESQUADRIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

16/05/2019
Página 2 de 8

Obra: 2018-8 - UBS PROGRESSO- NOVA
Cliente: MUNICIPIO DE ERECHIM

Endereço: RUA ESTEVÃO GAVENDA
Cidade: ERECHIM

ITEM	Dados	ETAPAS							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11. PINTURAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Valor	0,00	0,00	9.190,91	0,00	9.190,91	0,00	0,00	9.190,91
	Perc.	0,00 %	0,00 %	5,00 %	0,00 %	5,00 %	0,00 %	0,00 %	5,00 %
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor	11.099,02	0,00	11.099,02	0,00	0,00	11.099,02	0,00	0,00
	Perc.	5,00 %	0,00 %	5,00 %	0,00 %	0,00 %	5,00 %	0,00 %	0,00 %
14. DETALHES	Valor	0,00	0,00	0,00	2.559,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
15. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA-INCENDIO	Valor	0,00	0,00	0,00	4.307,55	2.153,77	4.307,55	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,00 %	5,00 %	10,00 %	0,00 %	0,00 %
16. NEBULIZAÇÃO E CADEIRAS DENTISTAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,57	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	20,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
17. ACESSIBILIDADE E CERCAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
18. SERVIÇOS FINAIS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Total da Etapa	Valor	46.180,32	120.164,61	140.383,60	129.140,57	145.636,84	143.689,73	154.477,38	160.470,23
	Perc.	1,48 %	3,85 %	4,50 %	4,14 %	4,67 %	4,61 %	4,95 %	5,14 %
Total Acumulado	Valor	46.180,32	166.344,93	306.728,53	435.869,10	581.505,94	725.195,67	879.673,05	1.040.143,28
	Perc.	1,48 %	5,33 %	9,83 %	13,97 %	18,64 %	23,24 %	28,19 %	33,34 %

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

16/05/2019
Página 3 de 8

Obra: 2018-8 - UBS PROGRESSO- NOVA
Cliente: MUNICIPIO DE ERECHIM

Endereço: RUA ESTEVÃO GAVENDA
Cidade: ERECHIM

ITEM	Dados	9	10	11	12	13	14	15
		1. SERVIÇOS GERAIS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2. FUNDAÇÕES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3. INFRA-ESTRUTURA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4. SUPRA-ESTRUTURA	Valor	102.646,48	102.646,48	102.646,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	10,00 %	10,00 %	10,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5. PAREDES	Valor	0,00	22.996,16	45.992,32	45.992,32	34.494,24	34.494,24	22.996,16
	Perc.	0,00 %	10,00 %	20,00 %	20,00 %	15,00 %	15,00 %	10,00 %
6. COBERTURA	Valor	30.995,63	20.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	15,00 %	10,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7. PAVIMENTAÇÃO	Valor	0,00	0,00	0,00	73.245,01	20.927,15	20.927,15	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	35,00 %	10,00 %	10,00 %	0,00 %
8. REVESTIMENTOS	Valor	12.650,77	0,00	12.650,77	0,00	50.603,06	50.603,06	50.603,06
	Perc.	5,00 %	0,00 %	5,00 %	0,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %
9. IMPERMEABILIZAÇÃO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,49	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,00 %	0,00 %	0,00 %
10. ESQUADRIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	19.658,55	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,00 %	0,00 %	0,00 %

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

16/05/2019
Página 4 de 8

Obra: 2018-8 - UBS PROGRESSO- NOVA
Cliente: MUNICIPIO DE ERECHIM

Endereço: RUA ESTEVÃO GAVENDA
Cidade: ERECHIM

ITEM	Dados							
		9	10	11	12	13	14	15
11. PINTURAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.850,73	71.701,45
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,00 %	20,00 %
12. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	9.190,91	18.381,81	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,00 %	10,00 %	0,00 %
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.099,02
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,00 %
14. DETALHES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
15. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA-INCENDIO	Valor	0,00	4.307,55	0,00	6.461,32	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	10,00 %	0,00 %	15,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
16. NEBULIZAÇÃO E CADEIRAS DENTISTAS	Valor	0,00	525,29	0,00	525,29	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	10,00 %	0,00 %	10,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
17. ACESSIBILIDADE E CERCAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
18. SERVIÇOS FINAIS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Total da Etapa	Valor	146.292,88	151.139,23	161.289,57	126.223,94	136.717,40	160.256,99	156.399,69
	Perc.	4,69 %	4,84 %	5,17 %	4,05 %	4,38 %	5,14 %	5,01 %
Total Acumulado	Valor	1.186.436,16	1.337.575,39	1.498.864,96	1.625.088,90	1.761.806,30	1.922.063,29	2.078.462,98
	Perc.	38,02 %	42,87 %	48,04 %	52,08 %	56,47 %	61,60 %	66,61 %

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

16/05/2019
Página 5 de 8

Obra: 2018-8 - UBS PROGRESSO- NOVA
Cliente: MUNICIPIO DE ERECHIM

Endereço: RUA ESTEVÃO GAVENDA
Cidade: ERECHIM

ITEM	Dados	16	17	18	19	20	21	22
		1. SERVIÇOS GERAIS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2. FUNDAÇÕES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3. INFRA-ESTRUTURA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4. SUPRA-ESTRUTURA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5. PAREDES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6. COBERTURA	Valor	0,00	0,00	0,00	20.663,75	0,00	20.663,75	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,00 %	0,00 %	10,00 %	0,00 %
7. PAVIMENTAÇÃO	Valor	20.927,15	0,00	20.927,15	0,00	0,00	20.927,15	10.463,57
	Perc.	10,00 %	0,00 %	10,00 %	0,00 %	0,00 %	10,00 %	5,00 %
8. REVESTIMENTOS	Valor	25.301,53	0,00	0,00	25.301,53	25.301,53	0,00	0,00
	Perc.	10,00 %	0,00 %	0,00 %	10,00 %	10,00 %	0,00 %	0,00 %
9. IMPERMEABILIZAÇÃO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10. ESQUADRIAS	Valor	49.146,36	19.658,55	0,00	49.146,36	0,00	0,00	0,00
	Perc.	25,00 %	10,00 %	0,00 %	25,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

16/05/2019
Página 6 de 8

Obra: 2018-8 - UBS PROGRESSO- NOVA
Cliente: MUNICIPIO DE ERECHIM

Endereço: RUA ESTEVÃO GAVENDA
Cidade: ERECHIM

ITEM	Dados	16	17	18	19	20	21	22
11. PINTURAS	Valor	35.850,73	71.701,45	71.701,45	0,00	0,00	0,00	71.701,45
	Perc.	10,00 %	20,00 %	20,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	20,00 %
12. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Valor	0,00	0,00	18.381,81	18.381,81	0,00	18.381,81	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	10,00 %	10,00 %	0,00 %	10,00 %	0,00 %
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor	0,00	33.297,06	22.198,04	0,00	77.693,14	22.198,04	22.198,04
	Perc.	0,00 %	15,00 %	10,00 %	0,00 %	35,00 %	10,00 %	10,00 %
14. DETALHES	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,06	7.677,05	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	40,00 %	30,00 %	0,00 %
15. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA-INCENDIO	Valor	0,00	0,00	0,00	6.461,32	6.461,32	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	15,00 %	15,00 %	0,00 %	0,00 %
16. NEBULIZAÇÃO E CADEIRAS DENTISTAS	Valor	525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	525,29	1.050,57
	Perc.	10,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,00 %	20,00 %
17. ACESSIBILIDADE E CERCAMENTO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,07	12.510,22
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,00 %	30,00 %
18. SERVIÇOS FINAIS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,16
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	40,00 %
Total da Etapa	Valor	131.751,06	124.657,06	133.208,45	119.954,77	119.692,05	94.543,16	120.615,01
	Perc.	4,22 %	4,00 %	4,27 %	3,84 %	3,84 %	3,03 %	3,87 %
Total Acumulado	Valor	2.210.214,04	2.334.871,10	2.468.079,55	2.588.034,32	2.707.726,37	2.802.269,53	2.922.884,54
	Perc.	70,84 %	74,83 %	79,10 %	82,95 %	86,78 %	89,81 %	93,68 %

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

16/05/2019
Página 7 de 8

Obra: 2018-8 - UBS PROGRESSO- NOVA
Cliente: MUNICIPIO DE ERECHIM

Endereço: RUA ESTEVÃO GAVENDA
Cidade: ERECHIM

ITEM	Dados			
		23	24	Total
1. SERVIÇOS GERAIS	Valor	0,00	0,00	30.687,65
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. FUNDAÇÕES	Valor	0,00	0,00	12.714,51
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3. INFRA-ESTRUTURA	Valor	0,00	0,00	49.729,31
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %
4. SUPRA-ESTRUTURA	Valor	0,00	0,00	1.026.464,80
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %
5. PAREDES	Valor	0,00	0,00	229.961,60
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %
6. COBERTURA	Valor	0,00	0,00	206.637,51
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %
7. PAVIMENTAÇÃO	Valor	10.463,57	10.463,57	209.271,47
	Perc.	5,00 %	5,00 %	100,00 %
8. REVESTIMENTOS	Valor	0,00	0,00	253.015,31
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %
9. IMPERMEABILIZAÇÃO	Valor	0,00	0,00	18.434,90
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %
10. ESQUADRIAS	Valor	58.975,64	0,00	196.585,46
	Perc.	30,00 %	0,00 %	100,00 %

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

16/05/2019
Página 8 de 8

Obra: 2018-8 - UBS PROGRESSO- NOVA
Cliente: MUNICIPIO DE ERECHIM

Endereço: RUA ESTEVÃO GAVENDA
Cidade: ERECHIM

ITEM	Dados			
		23	24	Total
11. PINTURAS	Valor	0,00	0,00	358.507,26
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %
12. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Valor	36.763,62	36.763,62	183.818,12
	Perc.	20,00 %	20,00 %	100,00 %
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor	0,00	0,00	221.980,40
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %
14. DETALHES	Valor	0,00	5.118,03	25.590,16
	Perc.	0,00 %	20,00 %	100,00 %
15. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA-INCENDIO	Valor	8.615,10	0,00	43.075,48
	Perc.	20,00 %	0,00 %	100,00 %
16. NEBULIZAÇÃO E CADEIRAS DENTISTAS	Valor	1.050,57	0,00	5.252,87
	Perc.	20,00 %	0,00 %	100,00 %
17. ACESSIBILIDADE E CERCAMENTO	Valor	12.510,22	12.510,22	41.700,73
	Perc.	30,00 %	30,00 %	100,00 %
18. SERVIÇOS FINAIS	Valor	672,79	3.363,95	6.727,90
	Perc.	10,00 %	50,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	129.051,51	68.219,39	3.120.155,44
	Perc.	4,14 %	2,19 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	3.051.936,05	3.120.155,44	
	Perc.	97,81 %	100,00 %	