




Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000
99700-010 Erechim – RS



RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO

Em razão de haver denúncia quanto ao objeto do Termo de Fomento nº 22, de 28 de Dezembro de 2017, que contempla a aquisição do sistema de comunicação e transmissão de dados por fibra ótica, que foi instalado no Município de Erechim, para melhorias e expansão do Projeto Sentinela, o gestor da parceria, solicitou junto ao CONSEPRO, cópia do projeto de instalação da referida fibra ótica, sendo que, de pronto, a entidade apresentou o projeto solicitado.

Cabe destacar, que a referida denúncia consiste na falta de 2 mil, 241 metros e 30 centímetros de fibra ótica, bem como na inexistência de cordoalhas dielétricas nos cruzamentos das ruas Geraldo Rufino Pinheiro com Santa Bárbara e Santa Bárbara com São Martinho.


Desta forma, no intuito de cumprir com os procedimentos de fiscalização da parceria, estabelecidos através do Termo de Fomento, o gestor realizou visita técnica nos locais onde está contemplada a instalação da rede de fibra ótica, conforme consta nas especificações a seguir:

- **Data da Visita:** 17 de Agosto de 2018;
- **Verificações realizadas:** Cômputo da metragem da rede de fibra ótica instalada no Município de Erechim, através do Projeto Sentinela, realizado pela Faritel Solutions, empresa especializada em instalação de sistemas de informação por rede de fibra ótica, acompanhado pelo gestor da parceria, pelo Diretor de Tecnologia em Informação, pelo engenheiro responsável da Empresa Connectline, empresa que forneceu e instalou a rede de fibra ótica no Município e pelo representante do CONSEPRO, senhor Jaime Pereira de Lima;
- **Conclusão:** constatou-se, que de fato, conforme demonstra o relatório de vistoria da empresa Connectline (fls.198 e 199), o conteúdo da denúncia foi comprovado.

Tendo em vista a confirmação da denúncia, o CONSEPRO, entidade responsável pelo projeto, solicitou junto à empresa Connectline, a instalação da fibra ótica faltante.


Por fim, através da visita técnica *in loco*, pode-se concluir que o objeto da parceria vem sendo realizado de forma parcialmente adequada, considerando as metas, atividades e indicadores constantes no plano de trabalho.

Erechim, 15 de Outubro de 2018.




Aldevir Garcia da Rosa

Gestor




Luis Paulo Weschenfelder

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



Jeferson Fernandes

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



Cesar de Camargo

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

